

## 刈谷市高津波町I邸

### ■ 外構工事完成！！

残っていた外構工事が完成しました。



木製フェンスが取り付けられました。

木製フェンスに塗られた塗料と同じ色で  
バルコニー部分も塗装されました。

### ■ 外構工事着々と進行！

一部残っている外構工事を  
現在は進めています。



## 刈谷市高津波町 I 邸



エントランスブロックに黒色を施しました。

建物バルコニーの木製フェンスは塗装を残し  
完成しました。

ブロックにも今から木製フェンスを施し完成です。

玄関横のクローク収納  
棚もたくさん設置され、家族みんなの靴など、  
大容量の収納スペースです。



ダイニングテーブルと同じ無垢材(秋田杉)で  
テレビ台、カウンター収納が  
造り付けられました。

## 刈谷市高津波町 I 邸

キッチン背面の食器棚、家電収納も制作されました。

キッチン横には、家事スペースも用意され、使い勝手のいいキッチンスペースに仕上がりました。



リビングの一角に一段上がって畳スペース。引き出し式の収納も取り付けられました。

畳スペースから出られるバルコニー

ウッドデッキ材で造られたバルコニーもカッコイイですね♪



手洗いスペースのカウンターにも秋田杉が使われました。

## 刈谷市高津波町 I 邸

リビング上部は吹き抜けになっています。



小屋裏3階の書斎です。



# 刈谷市高津波町 I 邸

## 内部仕上げ工事

吹抜部分の手摺り壁ができ上がりました。

3階から順にクロス貼り工事が進められています。



クロス職人さんが頑張っている様子です。  
丁寧に施工してくれています。

## 内部造作工事

1階～2階、2階～3階の  
階段が設置されました。



## 刈谷市高津波町 I 邸



階段が出来上がっていたので、  
今日は3階まで上がってみました。

3階部分での作業が進められていました。

細かいスペースにもプラスターボードが  
丁寧に施工されています。



■ 外部足場が撤去されました。

外壁の仕上げ工事が完了し、  
足場が撤去されました。

ブラックの外壁がカッコイイですね♪



2階正面の窓は大きくて、内部も明るいです。

バルコニー施工がまだなので、中から見ると  
落ちそうで、怖いですが…

バルコニーの完成が楽しみです。



# 刈谷市高津波町I邸

## ■ 外壁仕上工事

外壁の仕上げ工事に入りました。



このお宅では、  
ブラックのガルバリウム鋼板が採用されました。

## ■ 内部造作工事

内部では無垢板のフローアの施工が  
着々と進行中です。



## 刈谷市高津波町 I 邸



厚さ 30 mm の無垢板が次々と貼られていきます。

### ■ 外壁下地工事

断熱材の施工が終わり、  
その上に防水紙が施工されました。



防水紙の上には胴縁が施され、  
この後の外壁工事の準備が整いました。



バルコニーを支える柱には  
外部塗料(ランバーガード)が塗られました。





# 刈谷市高津波町 I 邸

## 外部断熱材工事

先日積み上げられていた断熱材が施工され、  
あと少しで完了するところでした。



断熱材が壁一面に  
びっしり貼りつめられていました。

## 外部パネル工事

外部耐力壁パネルが貼り終わりました。



耐力壁の上に気密フィルムが施されていきます。

## 刈谷市高津波町 I 邸

気密フィルムの上に施工される断熱材が  
大量に積み上げられていました。



### ■ 屋根工事

屋根工事に入りました。



こちらの物件は、屋根の勾配がきついので、  
見てる側には、滑りそうで怖くて  
職人さんが大変そうに見えちゃいました。

職人さんは慣れているでしょうけどね…

## 刈谷市高津波町 I 邸

上棟後の作業が進められ、  
屋根の下地の施工まで終わりました。

さすがに3階建て… 高さがあります。



筋交いや金物が必要各所に取り付けられていきます。