

西尾市 Y 邸

■ 外構工事も完了！

長く続いた工事も、
外構工事の完成をもって完了です。

ウッドデッキも出来上がり、
ペットも洗えるガーデンパンも設置されました。



内部は畳も設置され、カーテンも付き、
完成です。



西尾市 Y 邸



オリジナル食器棚も完成しました！

ダイニングテーブルやカウンターに使用した
秋田杉にも塗料が施され、
本来の木の色目が浮かび上がりました！

■ 内部仕上工事完了！

内部の仕上工事が完了し、

照明器具の取付も終わり、

床の養生シートが撤去されました。



まずは、LDKから… カシャ…



～キッチン・ダイニングスペース～

キッチンの横並びに

秋田杉の制作テーブルが設置されました。

～階段下 フリースペース～

階段下を利用したフリースペースです。

ワンちゃんの特典席になるそうですよ♪



西尾市 Y 邸



～テレビ設置スペース～

テレビ台になるカウンターも

秋田杉の無垢材で制作されました。

～ 階段 ～



～2階洋室～

勾配天井だから、開放的で

部屋も広く感じます♪

～ ロフト ～

勾配天井のおかげで出来たスペースを

利用してロフトが作られました。



西尾市 Y 邸

■ 内部造作工事

壁の無垢板が施工が終わりました。

木の香りに癒されます。



建具は、折戸の吊込みが終わりました。

クロス工事もあと少しで終わりそうです。

だんだん完成が近付いてきて、

仕上がるのが楽しみです。



■ 外部足場撤去

外部足場が撤去されました。



西尾市 Y 邸



弊社事務所とお揃いの色ですね♪

内部造作工事

壁に無垢板が施されていきます。

1階は腰壁に無垢板が施されます。



吹き抜け部分は、

全面に無垢板が施されました。

24 時間換気のパイプが施工された様子です。

この部分は壁で囲われて隠されます。



西尾市 Y 邸

外部塗装工事

外部の塗装工事入りました。

真っ白な塗料が吹き付けられています。



腰高部分までは無垢板が貼られ、

こげ茶で塗装されていました。



塗装中で全面をシートで養生されていて

全体の撮影はできませんでした…

足場が外されるのが楽しみです。

内部造作工事

外部はラス網施工まで完了しました。



西尾市 Y 邸



床無垢板の施工が完了しました。

リビングから畳ルームを見た様子です。



玄関からリビングに入ってきた雰囲気です。
極限までオープンな設計ですから広く感じます。

階段もやっと掛りました。
階段下にはペットスペースを考えています。

西尾市 Y 邸

勾配屋根を利用して、ロフトが設置されました。

収納スペースに利用できますね。



1階の天井が貼り終わりました。

天井一面に無垢材が貼られ、

自然素材に囲まれてきました。

■ 外部断熱材施工完了！

外部断熱材の施工が完了しました。



この上にラス網が施され、

仕上げ材のモルタルが塗られます。

西尾市 Y 邸

外部断熱材施工

外部の断熱材施工が始まりました。

910*1820 mmの断熱材を気密シートの上に施し、
更に隙間を気密テープで再度施工します。



内部も瑕疵保険中間検査が完了し、
電気配線、給排水配管工事も終了しました。

各仕上材を施す下地も施工され、漸く仕上げ
工事に移ります。

外部に貼る断熱材はまだこんなに
残っています。

大工さん頑張って.....



外部工事

サッシが取り付けられました。

気密シートも施工されていました。



西尾市 Y 邸



屋根面の通気胴縁の施工中です。

この暑さの中での屋根工事は大変そうです…

■ 内部工事進行中

内部工事も着々と進んでいます。



足だけ登場の大工さん！

ロフト部分を施工中でした。

西尾市 Y 邸

外部工事

外部耐力壁の施工が完了しました。



地震・台風・火災に強いダイライトMS